

随時監査（第1回工事監査）の結果の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査（第1回工事監査）の結果について、同条第9項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成24年11月30日

八尾市監査委員	田 中	清
同	八 百	康 子
同	永 田	善 久
同	竹 田	孝 吏

記

1 随時監査（第1回工事監査）対象工事

別紙のとおり

2 監査の結果

別紙のとおり

3 問合せ先

八尾市本町一丁目1番1号

八尾市監査事務局

電話番号 072－924－3896（直通）

4 その他

監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 田中誠太様
八尾市議会議員 大松桂右様

八尾市監査委員 田中清
同 八百康子
同 永田善久
同 竹田孝吏

随時監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(第1回工事監査)を実施したので、その結果を同条第9項の規定により提出する。

記

1 監査対象工事及び概要

第1回工事監査 志紀中学校外1校校舎耐震補強工事 建築都市部公共建築課

工 事 目 的	耐震診断報告書にもとづく耐震補強工事を行うもので、耐震性確保及び耐久性向上を目的としている。
工 事 場 所	八尾市志紀町西二丁目2番地他
工 事 期 間	平成24年3月16日 ～ 平成24年12月20日
工 事 費	¥111,856,500 円 (落札率88.4%)
施 工 業 者	株式会社 長谷川工務店
工 事 内 容	志紀中学校南校舎耐震補強工事 ・耐震補強工事(壁ブレース増設14構面、柱補強2箇所、耐震スリット設置18箇所) ・外壁改修工事 ・屋上防水改修工事 安中小学校南校舎耐震補強工事 ・耐震補強工事(鉄骨接着工法6構面) ・外壁改修工事 ・屋上防水改修工事
工事進捗状況	平成24年9月25日現在 92.0%(志紀中学校94.0%、安中小学校90.0%)

2 監査の実施日

平成24年9月25日

3 監査の方法等

平成 24 年度に施工する建設工事(おおむね契約予定額 3,000 万円以上、継続事業含む)の中で、監査実施日に工事出来高が 30%以上見込まれるものから適宜抽出し実施した。

監査対象工事においては、契約事務、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画・設計・積算・契約・施工状況及び施工管理等が、適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、関係職員から説明を聴取するとともに、現場実地調査については、志紀中学校において実施した。

なお、対象工事の設計技術面の調査は、社団法人大阪技術振興協会と工事技術調査委託契約を締結し、同協会から派遣された技術士の協力を受けた。

4 監査の結果

監査対象工事を監査した結果、計画・設計・積算・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、場内の安全設備、安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなくおおむね良好であった。

(1) 書類調査について

本工事の計画・設計内容等については特に不備なところはなく、工事積算等においても問題となることは見られなかった。また、工事請負契約書、着手届、現場代理人等の届出書、下請届出書等の工事請負契約関係に関する書類や施工業者から提出されている施工計画書、施工体系図等についても、不備なところはなかった。

(2) 施工状況及び現場管理について

志紀中学校の施工状況においては、ピタコラム工法での耐震補強工事がほぼ完了し、外装工事が施工されており、工事出来高としては約 94.0%であり計画通りの進捗であった。場内の安全設備及び安全管理状況については、全般に問題はなかった。