

随時監査（第2回工事監査）の結果の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査（第2回工事監査）の結果について、同条第9項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成27年1月28日

八尾市監査委員	田 中	清
同	八 百 康	子
同	杉 本 春	夫
同	小 林	貢

記

1 随時監査（第2回工事監査）対象工事

別紙のとおり

2 監査の結果

別紙のとおり

3 問合せ先

八尾市本町一丁目1番1号

八尾市監査事務局

電話番号 072-924-3896（直通）

4 その他

監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 田中誠太様
八尾市議会議員 平田正司様

八尾市監査委員 田中清
同 八百康子
同 杉本春夫
同 小林貢

随時監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(第2回工事監査)を実施したので、その結果を同条第9項の規定により提出する。

記

- 1 監査対象工事及び概要
第2回工事監査 平成25年度JR八尾駅周辺整備事業に伴う道路整備工事
建築都市部都市整備課

工 事 目 的	本工事は、駅前広場整備及び緊急車両通路の整備により、駅南側地区の防災性の向上を図り、また、バリアフリーの基本構想に基づき、駅前における安全安心な歩行者空間の改善を図る。	
工 事 場 所	八尾市植松町三丁目地内他	
工 事 期 間	平成26年7月4日～平成27年3月16日	
工 事 費	180,943,200円（落札率85.0%）	
施 工 業 者	中川企画建設(株)	
工 事 内 容	施工延長 L=146.95m 土工一式 撤去工一式 排水構造物工 L=310.2m 柵工 L=67.3m 管渠工 L=185.4m 車道舗装工 A=1733.5㎡ 誘導ブロック工 A=111.5㎡ 付帯工 一式	施工幅員 W=5.50～22.00m 施設工一式 縁石工 L=935.7m 道路植栽工 一式 マンホール工 N=9箇所 歩道舗装工 A=1543.8㎡ 区画線工 L=715.3m
工事進捗状況	平成26年12月18日現在 65%	

2 監査の実施日

平成 26 年 12 月 18 日

3 監査の方法等

平成 26 年度に施工する建設工事(おおむね契約予定額 500 万円以上、継続事業含む)の中で、監査実施日に工事出来高が 30%以上見込まれるものから適宜抽出し実施した。

監査対象工事においては、契約事務、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画・設計・積算・契約・施工状況及び施工管理等が、適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、関係職員から説明を聴取するとともに、工事現場の实地調査を実施した。

なお、対象工事の設計技術面の調査は、公益社団法人大阪技術振興協会と工事技術調査委託契約を締結し、同協会から派遣された技術士の協力を受けた。

4 監査の結果

監査対象工事を監査した結果、計画・設計・積算・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなくおおむね良好であった。

(1) 書類調査について

本工事の計画・設計内容等については特に不備なところはなく、積算内容も適正であった。また、使用材料承諾願、検査に関する書類、工事写真、工事管理書類等についても、問題はなかった。

(2) 施工状況及び現場管理について

施工状況は、集水桝及び歩道ブロックの工事がなされており、工事出来高としては約 65%で、おおむね予定どおりの進捗状況であった。全般に良好な施工がなされており、安全管理状況等についても問題はなかった。