

監査結果公表第4－7号

監査の結果に関する報告の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による監査の結果に関する報告について、同条第9項及び八尾市監査基準第16条の規定により公表します。

令和5年1月26日

八尾市監査委員	吉	川	慎一郎
同	八	百	康子
同	西	田	尚美
同	大	野	義信

記

- 1 随時監査（工事監査）対象工事
別紙のとおり。
- 2 監査の結果
別紙のとおり。
- 3 問合せ先
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市監査事務局
電話番号 072-924-3896（直通）
- 4 その他
監査結果については、市役所本館3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 山本桂右様

八尾市監査委員 吉川 慎一郎
同 八百 康子
同 西田 尚美
同 大野 義信

監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(工事監査)を八尾市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

記

1 監査対象工事及び概要

第2回工事監査 八尾地区放課後児童室棟新築等工事

工事目的	八尾地区放課後児童室の児童室等を確保するため、増築及び旧八尾幼稚園園舎を改修する工事を行うものである。
工事場所	八尾市本町一丁目地内
工事期間	令和4年5月11日～令和5年3月17日
工事費	94,470,200円 (落札率 92.00%)
施工業者	株式会社 長谷川工務店
工事内容	放課後児童室棟新築 ・構造、規模 鉄骨造、地上1階建て ・延べ面積 403 m ² 既存棟改修 ・旧保育室、旧職員室、旧保健室、便所等
工事進捗状況	令和4年11月7日現在 55%

2 監査の実施日

令和4年11月9日

3 監査の着眼点

本工事の計画・設計、積算・見積、入札・契約、監理・監督、施工管理が事業目的及び関係法令に適合し、適正に行われているかを着眼点とした。

4 監査の実施方法等

令和4年度に施工する建設工事(契約予定額1,000万円以上、継続事業を含む。)の中で、監査実施日に工事出来高が30%以上見込まれるものから適宜抽出した。

監査対象工事において、契約事務の審査、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画・設計、積算・見積、入札・契約、監理・監督、施工管理の各段階における技術的事項の実施状況について、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、また、事前の質問書に対する回答をベースに、書類審査において関係職員から説明を聴取するとともに、工事現場の実地調査を実施した。

なお、設計技術面の調査は、公益社団法人大阪技術振興協会と工事技術調査委託契約を締結し、実施した。

5 監査の結果

(1) 総括的所見

本工事の計画・設計、積算・見積、入札・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなく、全般的に概ね良好であった。

(2) 書類調査における所見

本工事の工事着手前における計画・設計、積算・見積、入札・契約、また、工事着手後における監理・監督及び施工管理等については、特に指摘すべき事項はなかった。

(3) 現場施工状況における所見

当該工事エリアの巡視を行い、目視とヒアリングによって施工状況を確認した結果、現場施工状況、安全衛生管理については、特に指摘すべき事項はなかった。

以上