

随時監査（工事監査）の結果の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査（工事監査）の結果について、同条第9項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

令和2年3月27日

八尾市監査委員	田 中	清
同	八 百	子
同	五 百 井	康 真
同	畑 中	一 成

記

1 随時監査（工事監査）対象工事
別紙のとおり

2 監査の結果
別紙のとおり

3 問合せ先
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市監査事務局
電話番号 072-924-3896（直通）

4 その他
監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 山本桂右様
八尾市議会議員 越智妙子様

八尾市監査委員 田中清子
同 八百康二
同 五百井真一
同 畑中一成

随時監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(工事監査)を実施したので、その結果を同条第9項の規定により提出する。

記

1 監査対象工事及び概要

第2回工事監査 亀井地区放課後児童室棟増築工事

工事目的	亀井地区放課後児童室において増加する入室需要に対応するため、放課後児童室棟の増築工事を行う。
工事場所	八尾市亀井町一丁目地内
工事期間	令和元年10月15日～令和2年3月31日
工事費	129,470,000円 (落札率92.8%)
施工業者	株式会社長谷川工務店
工事内容	・構造—プレハブ造2階建て ・面積—建築面積：264.00㎡ 延床面積：499.96㎡ ・主室—児童室4教室(1室あたり定員40名) 1階—児童室(1)68.71㎡、児童室(2)68.58㎡、休憩室15.51㎡ 2階—児童室(3)68.71㎡、児童室(4)68.58㎡、休憩室16.22㎡、 物入 ・その他 遊具新設(石山遊具、ブランコ、複合遊具)
工事進捗状況	令和2年2月14日現在 73%

2 監査の実施日

令和2年2月14日

3 監査の方法等

令和元年度に施工する建設工事(契約予定額1,000万円以上、継続事業を含む。)の中で、監査実施日に工事出来高が30%以上見込まれるものから適宜抽出した。

監査対象工事において、契約事務の審査、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画・調査・設計・仕様・積算・契約・施工状況及び施工管理等が、適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、関係職員から説明を聴取するとともに、工事現場の現地調査を実施した。

なお、設計技術面の調査は、公益社団法人大阪技術振興協会と工事技術調査委託契約を締結し、実施した。

4 監査の結果

監査対象工事を監査した結果、計画・調査・設計・仕様・積算・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなく、概ね良好であった。

(1) 書類調査について

本工事の計画・設計内容・工事請負契約等については特に不備なところはなく、適切なものであった。また、施工監理、使用材料承諾及び試験・検査等に関する書類等についても問題はなかった。

(2) 現場施工状況調査について

施工状況は、工事出来高としては73%で、全般に良好な施工がなされており、安全管理状況等についても問題はなかった。