随時監査（工事監査）の結果の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査（工事監査）の結果について、同条第9項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成28年1月28日

八尾市監査委員	田中清
同	八百康子
同	小湊雅子
同	土井田隆行
同	吉村和三治

記

1 随時監査（工事監査）対象工事
別紙のとおり

2 監査の結果
別紙のとおり

3 問合せ先
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市監査事務局
電話番号 072-924-3896（直通）

4 その他
監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 田中誠太様
八尾市議会議員 村松広昭様

八尾市監査委員 田中清
同 八百康子
同 小湊雅子
同 土井田隆行
同 吉村和三治

随時監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(工事監査)を実施したので、その結果を同条第9項の規定により提出する。

記

1 監査実施日及び対象工事

回	監査実施日	工事名
1	平成27年11月11日	桂中学校校舎改築工事
2	平成27年11月20日	平成26年度飛行場北排水区第29工区下水道工事

2 監査の方法等

平成27年度に施工する建設工事(おおむね契約予定額1,000万円以上、継続事業含む)の中で、監査実施日に工事出来高が30%以上見込まれるものから適宜抽出し実施した。

監査対象工事においては、契約事務、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画・設計・積算・契約・施工状況及び施工管理等が、適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、関係職員から説明を聴取するとともに、工事現場の現地調査を実施した。

なお、対象工事の設計技術面の調査は、公益社団法人大阪技術振興協会と工事技術調査委託契約を締結し、同協会から派遣された技術士の協力を受けた。

3 監査の結果

監査対象工事を監査した結果、計画・設計・積算・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなくおおむね良好であった。

(1) 桂中学校校舎改築工事

建築都市部公共建築課

ア 工事の概要

工 事 目 的	本工事は、平成 23 年度に耐震診断を行い、耐震補強が困難であるため建替が必要との判定となり校舎棟の改築をする。
工 事 場 所	八尾市桂町四丁目地内
工 事 期 間	平成 26 年 10 月 2 日～平成 28 年 2 月 29 日
工 事 費	1,611,360,000円（落札率92.49%）
施 工 業 者	(株)長谷川工務店
工 事 内 容	本体工事 ・構造 規模 鉄筋コンクリート造 地上3階建て ・建築面積 3955.48㎡ ・延べ面積 7484.33㎡ ・主要諸室 職員室、校長室、保健室、配膳室、普通教室等
工事進捗状況	平成 27 年 11 月 11 日現在 61.0%

イ 書類調査について

本工事の計画・設計内容等については特に不備なところはなく、積算内容も適正であった。また、工事請負契約書及び付帯する書類は不備なところはなく、施工業者から提出されている施工計画書は、おおむね良好なものであり、使用材料承諾願、試験・検査に係る書類、工事管理書類等についても、問題はなかった。

ウ 施工状況及び現場管理について

施工状況は、躯体工事が完了し各階の内装の工事がなされおり、工事出来高としては約61%で、計画どおりの進捗状況であった。全般に良好な施工がなされており、場内の安全設備及び安全管理状況についても問題はなかった。

(2) 平成 26 年度飛行場北排水区第 29 工区下水道工事

土木部下水道整備課

ア 工事の概要

工 事 目 的	公共下水道工事のため
工 事 場 所	八尾市曙町二丁目地内
工 事 期 間	平成 26 年 12 月 24 日～平成 28 年 3 月 17 日
工 事 費	554,310,000円 (落札率86.0%)
施 工 業 者	大豊・文岩特定建設工事共同企業体
工 事 内 容	本体工事 ・管路施設工 L=733.31m ・管渠工(φ1,350mm土圧式推進工) L=733.31m ・マンホール工 N=4箇所 ・付帯工 一式
工事進捗状況	平成 27 年 11 月 20 日現在 53.0%

イ 書類調査について

本工事の計画・設計内容等については特に不備なところはなく、積算内容も適正であった。また、工事請負契約書及び付帯する書類は不備なところはなく、施工業者から提出されている施工計画書は、おおむね良好なものであり、使用材料承諾願、試験・検査に係る書類、工事管理書類等についても、問題はなかった。

ウ 施工状況及び現場管理について

施工状況は、発進立坑より推進工事が行われ、工事出来高としては約 53%で、おおむね計画どおりの進捗状況であった。全般に良好な施工がなされており、場内の安全設備及び安全管理状況についても問題はなかった。