随時監査（工事監査）の結果の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査（工事監査）の結果について、同条第9項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成28年3月31日

八尾市監査委員	田 中 清
同	八 百 康 子
同	小 湊 雅 子
同	土井田 隆 行
同	吉 村 和三治

記

- 1 随時監査（工事監査）対象工事
別紙のとおり
- 2 監査の結果
別紙のとおり
- 3 問合せ先
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市監査事務局
電話番号 072-924-3896（直通）
- 4 その他
監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 田中誠太様
八尾市議会議長 村松広昭様

八尾市監査委員 田中清
同 八百康子
同 小湊雅子
同 土井田隆行
同 吉村和三治

随時監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(工事監査)を実施したので、その結果を同条第9項の規定により提出する。

記

1 監査対象工事及び概要

第3回工事監査 八尾市水道庁舎建設工事

水道局 施設整備課

工事目的	現水道庁舎は、昭和46年の竣工以来44年を経過し老朽化が進んでいるため耐震化を含めた機能更新の観点から水道庁舎の建替え工事を行うもの。
工事場所	八尾市 光南町一丁目4番30号 他
工事期間	平成26年9月10日～平成30年7月31日
工事費	当初 1,682,337,600円 (落札率90%) 変更 1,687,450,320円 (変更契約日：平成27年3月3日)
施工業者	大豊・畑中特定建設工事共同企業体
工事内容	構造規模 本館：鉄筋コンクリート造、地上4階建て 附属棟：鉄骨造、地上3階建て 他 建築面積 1092.63㎡ 延べ面積 5636.77㎡
工事進捗状況	平成28年2月12日現在 36.4%

2 監査の実施日

平成28年2月12日

3 監査の方法等

平成 27 年度に施工する建設工事(おおむね契約予定額 1,000 万円以上、継続事業含む)の中で、監査実施日に工事出来高が 30%以上見込まれるものから適宜抽出し実施した。

監査対象工事においては、契約事務、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画・設計・積算・契約・施工状況及び施工管理等が、適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、関係職員から説明を聴取するとともに、工事現場の実地調査を実施した。

なお、対象工事の設計技術面の調査は、公益社団法人大阪技術振興協会と工事技術調査委託契約を締結し、同協会から派遣された技術士の協力を受けた。

4 監査の結果

監査対象工事を監査した結果、計画・設計・積算・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなくおおむね良好であった。

(1) 書類調査について

本工事の計画・設計内容等については特に不備なところはなく、積算内容も適正であった。また、工事請負契約に関する書類や使用材料承諾及び試験・検査に係る書類等についても、問題はなかった。

(2) 施工状況及び現場管理について

施工状況は、工事出来高としては約 36.4%で、全般に良好な施工がなされており、安全管理状況等についても問題はなかった。