

随時監査（工事監査）の結果の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査（工事監査）の結果について、同条第9項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成30年11月29日

八尾市監査委員	田	中	清
同	八	百	康子
同	小	湊	雅子
同	越	智	妙子
同	重	松	恵美子

記

- 1 随時監査（工事監査）対象工事
別紙のとおり

- 2 監査の結果
別紙のとおり

- 3 問合せ先
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市監査事務局
電話番号 072-924-3896（直通）

- 4 その他
監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 田中誠太様
八尾市議会議員 田中久夫様

八尾市監査委員 田中清
同 八 百 康 子
同 小 湊 雅 子
同 越 智 妙 子
同 重 松 恵美子

随 時 監 査 結 果 報 告 書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(工事監査)を実施したので、その結果を同条第9項の規定により提出する。

記

1 監査対象工事及び概要

第1回工事監査 (仮称) 南山本認定こども園建設工事

工 事 目 的	八尾市における就学前教育・保育のより一層の充実を目的とし、幼稚園19園と保育所7園の機能再編と子育て支援も行える認定こども園を整備する。
工 事 場 所	八尾市山本町南三丁目地内
工 事 期 間	平成29年9月29日～平成30年12月28日
工 事 費	(当初) 684,491,040円(落札率 88.51%)
	(変更) 737,991,000円 平成30年6月8日付
施 工 業 者	シマ・龍華特定建設工事共同企業体
工 事 内 容	・構造 規模 鉄骨造 地上2階建て ・建築面積 1,718.09㎡ ・延べ面積 2,992.06㎡ ・主要諸室 職員室、保育室、遊戯室、調理室、ランチルーム、子育て支援センター 等
工事進捗状況	平成30年9月20日現在 80.0%

2 監査の実施日

平成30年9月20日

3 監査の方法等

平成 30 年度に施工する建設工事(契約予定額 1,000 万円以上、継続事業を含む。)の中で、監査実施日に工事出来高が 30%以上見込まれるものから適宜抽出した。

監査対象工事において、契約事務の審査、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画・調査・設計・仕様・積算・契約・施工状況及び施工管理等が、適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、関係職員から説明を聴取するとともに、工事現場の实地調査を実施した。

なお、設計技術面の調査は、公益社団法人大阪技術振興協会と工事技術調査委託契約し、実施した。

4 監査の結果

監査対象工事を監査した結果、計画・調査・設計・仕様・積算・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなく、概ね良好であった。

(1) 書類調査について

本工事の計画・設計内容・工事請負契約等については特に不備なところはなく、適切なものであった。また、施工監理、使用材料承諾及び試験・検査等に関する書類等についても問題はなかった。

(2) 現場施工状況調査について

施工状況は、工事出来高としては約80%で、全般に良好な施工がなされており、安全管理状況等についても問題はなかった。