

随時監査（第3回工事監査）の結果の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査（第3回工事監査）の結果について、同条第9項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成25年2月27日

八尾市監査委員	田 中	清
同	八 百	康 子
同	永 田	善 久
同	竹 田	孝 吏

記

1 随時監査（第3回工事監査）対象工事
別紙のとおり

2 監査の結果
別紙のとおり

3 問合せ先
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市監査事務局
電話番号 072-924-3896（直通）

4 その他
監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 田中誠太様
八尾市議会議員 大松桂右様

八尾市監査委員 田中清
同 八百康子
同 永田善久
同 竹田孝吏

随時監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(第3回工事監査)を実施したので、その結果を同条第9項の規定により提出する。

記

1 監査対象工事及び概要

第3回工事監査 耐震性緊急貯水槽設置工事(その2) 水道局 工事管理課・施設整備課

工事目的	大規模地震により被災した水道管及び水道施設の応急処置完了までの数日間の給水対策として、耐震性緊急貯水槽(100 m ³)の設置を行うものである。
工事場所	八尾市美園町2丁目(美園小学校)
工事期間	平成24年8月15日～平成25年2月15日
工事費	28,623,000円(落札率84.90%)
施工業者	株式会社キダ設備
工事内容	耐震性緊急貯水槽本体φ2600 据付及び接合(支給材料) 鋳鉄管 φ250×24 m(NS形24 m) 単口消火栓 φ75×1基 急速空気弁 φ75×1基 給水口 φ40×2基 付帯工一式
工事進捗状況	平成24年12月17日現在52%

2 監査の実施日

平成24年12月17日

3 監査の方法等

平成 24 年度に施工する建設工事(おおむね契約予定額 3,000 万円以上、継続事業含む)の中で、監査実施日に工事出来高が 30%以上見込まれるものから適宜抽出し実施した。

監査対象工事においては、契約事務、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画・設計・積算・契約・施工状況及び施工管理等が、適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、関係職員から説明を聴取するとともに、工事現場の現地調査を実施した。

なお、対象工事の設計技術面の調査は、公益社団法人大阪技術振興協会と工事技術調査委託契約を締結し、同協会から派遣された技術士の協力を受けた。

4 監査の結果

監査対象工事を監査した結果、計画・設計・積算・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、場内の安全設備、安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなくおおむね良好であった。

(1) 書類調査について

本工事の計画・設計内容等については特に不備なところはなく、工事積算等においても問題となるところは見られなかった。また、工事請負契約書及び付帯する書類や施工業者から提出されている施工計画書、使用材料承諾願、工事写真、試験・検査に関する書類等についても、不備なところはなかった。

(2) 施工状況及び現場管理について

施工状況としては、緊急貯水槽の据付が完了し、工事出来高としては約 52%となっており計画通りの進捗であった。場内の安全設備及び安全管理状況については、全般に問題はなかった。