

監査結果公表第 19－25 号

随時監査（工事監査）の結果の公表について

地方自治法第 199 条第 5 項の規定による随時監査（工事監査）の結果について、同条第 9 項及び八尾市監査委員条例第 8 条の規定により公表します。

平成 20 年 3 月 27 日

八 尾 市 監 査 委 員	富 永 峰 男
同	浜 田 澄 子
同	内 藤 耕 一
八尾市監査委員職務執行者	北 山 諒 一

記

1 随時監査（工事監査）対象工事

第 6 回工事監査

太田第 2 公園整備工事

2 監査の結果

別紙のとおり

3 問合せ先

八尾市本町一丁目 1 番 1 号

八尾市監査事務局

電話番号 072－924－3896（直通）

4 その他

監査結果については、市役所 3 階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 田中誠太様
八尾市議会議員 小林貢様

八尾市監査委員 富永峰男
同 浜田澄子
同 内藤耕一
八尾市監査委員職務執行者 北山諒一

随時監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(工事監査)を実施したので、その結果を同条第9項の規定により提出する。

記

1 監査の実施日及び対象工事

第6回工事監査

実施日 平成20年1月18日
対象工事 太田第2公園整備工事

2 監査の目的及び着眼点

工事が、関係法令等に従って適正かつ合理的に行われているかを主眼として、関係図書類及び現地での施工状況を審査し、また担当職員から説明を聴取するなどの方法で実施した。

なお、実施にあたっては、協同組合 総合技術士連合に委託し、同連合技術士作成の工事技術調査報告書を参考にした。

3 監査の結果

工事の実施について、契約関係書類及び設計図書等の処理並びに工事施工管理及び現場施工状況は、おおむね適正に執行されていたが、一部の事項について、注意、検討又は改善を要するものが見受けられた。

今後は、これらに十分留意されるとともに、当該監査の結果に基づき又は結果を参考として改善措置を講じたときは、その旨を通知されたい。

第6回工事監査（監査実施日：平成20年1月18日）

【みどり課】太田第2公園整備工事

1 工事の概要

(1) 工事場所：八尾市太田二丁目地内

(2) 工事目的：公園の機能としては、地域を中心としたレクリエーションの場の提供・自然の供給、また、付随して副次的・複合的機能もあり、市民の福祉の向上及び健康増進を目的とし整備を行う。

また、当地区は、広域避難地である八尾空港周辺の大規模なオープンスペースを有する地区であり、災害に強いまちづくりの一環として、一時避難地、緊急避難場所等の機能を持つ公園を整備する。

(3) 工事内容：

基盤整備工	一式
高木植栽工	N= 38本
中低木植栽工	N=2, 950本
地被類植栽工	N=5, 767鉢
樹木養生工	A= 303m ²
施設整備工	一式
園路広場整備工	A=1, 385. 9m ²
園路縁石工	一式
遊戯施設整備工	一式
ブランコ	N= 1基
スプリング遊具	N= 3基
複合遊具	N= 1基
健康遊具施設	N= 2基
安全マット	N= 7箇所
サービス施設整備工	一式
管理施設整備工	一式
建築施設組立設置工	一式

(4) 工事費：請負金額 48,195,000 円（落札率 67.9%）

(5) 工事期間：平成19年9月27日 ～ 平成20年2月29日

(6) 施工業者：(株)庭樹園 八尾支店

2 監査の結果

平成19年12月31日現在における本工事の出来高は約35%であり、排水施設工、周辺フェンス及び建物の基礎並びに園路路盤工事が行われている状況であった。

工事については、計画工程に基づき順調に施工されており、特に指摘すべき事項は見られなかったが、下記の事項について留意、検討又は改善が望まれるものが見受けられた。

(1) 設計について

西側入り口2箇所については、水路を占用する形態であり、八尾市法定外公共物管理条例に基

づき協議し同意を得る必要があるが当該文書が作成されていなかったもので、速やかに作成されたい。

(2) 第三者損害賠償保険について

工事発注者の責任に関わる面から、工事施工中に第三者災害が発生した場合などのため、請負業者が工事保険に加入していることを確認し、未加入の場合加入を働きかけておくことが望ましい。

(3) 施工計画書について

共通仕様書で定めた事項等が網羅されていないので、施工上の重要事項を確認できるよう、それらの内容を確認し指導されたい。

(4) 土壌改良剤の選定について

土壌改良方法の選定を薬剤メーカーに委託し、その結果の提案をそのまま採用しているが、市としても当該薬剤の効果とリスクについて検証しておくことが必要である。