

監査結果公表第20－20号

随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知の公表について

次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第199条第12項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成21年3月25日

八尾市監査委員	富永峰男
同	八百康子
同	伊藤輝夫
同	岡田広一

記

1 措置の通知

随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知

第2回工事監査

美園小学校屋内運動場耐震補強工事

平成21年3月16日付け八建公第336号

2 問合せ先

八尾市本町一丁目1番1号

八尾市監査事務局

電話番号 072-924-3896（直通）

3 その他

措置の通知については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。

八 建 公 第 336 号

平成 21 年 3 月 16 日

八尾市監査委員	富永 峰男 様
同	八百 康子 様
同	伊藤 輝夫 様
同	岡田 広一 様

八 尾 市 長 田 中 誠 太

監査の結果に対する措置の通知について

平成 20 年 12 月 29 日付け監査報告第 20-3 号の、随時監査(工事監査)の結果に基づく措置を別紙のとおり講じましたので、地方自治法第 199 条第 12 項の規定により報告いたします。

(別紙)

工事監査の結果に対する措置の内容

建築都市部公共建築課

美園小学校屋内運動場耐震補強工事

〔文書指摘分〕

指摘事項	講じた措置又は経過の報告(できるだけ具体的に記載して下さい。)
1 設計内容について 今後同種の耐震補強工事をした場合の費用対効果を比較検討しておくことが望まれる。また、従来工法の鉄骨トラス屋根を採用した場合との工事費の比較検討を行うとともに、今回採用した工法の利点を整理しておかれない。	措置状況 1. 措置済(平成20年10月30日) 比較検討資料を作成し、今回採用した工法の利点を整理しました。
2 工事写真及び施工監理について ア 旧躯体に打設されたケミカルアンカーボルトについて、工事写真で挿入長の寸法が一部確認出来ないものが見られたので、調査しておくことが必要である。	措置状況 1. 措置済(平成20年10月20日) アンカーボルトの現場搬入時及び現場施工時に寸法確認を行いました。
イ エスケーシャーネット部材は、組み合わされた製品であることから材料承諾願は不要であるが、鋼材(STKR400)の品質確認は必要と思われるので、ミルシートの提出を求めておく必要がある。	措置状況 1. 措置済(平成20年11月17日) 本工事で使用した一般構造用角形鋼管(STKR400)のミルシートの提出を求め、品質確認を行いました。
3 現場施工状況について ア 既設アリーナ床板に反りが数箇所発生していることから、改修にあたっては床下換気を施すなど反りの発生を防ぐ手立てを検討されたい。	措置状況 1. 措置済(平成20年11月4日) アリーナ床板については、設計変更において全て張替えを行い、今後反りの発生を防ぐ手立てとして換気口を設けました。
イ 天井を受ける鉄骨梁の斜め筋交いを、柱4本それぞれに水平方向のケミカルアンカーボルトで固定しているが、突出の余長が長いものが見られた。 今後の施工においては、ボルト寸法の選定について締付け終了後のねじの突出長がナットから3山程度となるよう留意されたい。	措置状況 1. 措置済(平成20年10月21日) 今後の施工監理において、より一層徹底するよう課内において周知を図りました。