

監査結果公表第6－11号

監査の結果に関する報告の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による監査の結果に関する報告について、同条第9項及び八尾市監査基準第16条の規定により公表します。

令和7年2月28日

八尾市監査委員	浅	川	昌	孝
同	木	虎	孝	之
同	前	園	正	昭
同	鑄	方	淳	治

記

- 1 随時監査（工事監査）対象工事
別紙のとおり。
- 2 監査の結果
別紙のとおり。
- 3 問合せ先
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市監査事務局
電話番号 072－924－3896（直通）
- 4 その他
監査結果については、市役所本館3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 山本桂右様

八尾市監査委員 浅川昌孝
同 木虎孝之
同 前園正昭
同 鑄方淳治

監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(工事監査)を八尾市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

記

1 監査対象工事及び概要
工事監査 永畑町二丁目第2公園（仮称）整備工事

工 事 目 的	本工事は、都市計画道路 JR 八尾駅前線の隣接地に、賑わいや潤いに満ちた魅力あるまちづくりに資するため、グリーンインフラ活用型都市構築支援事業を活用し、新たに公園の整備を施工する。			
工 事 場 所	八尾市永畑町二丁目地内			
工 事 期 間	令和6年8月30日 ～ 令和7年3月31日			
工 事 費	127,590,100円（落札率90.8%）			
施 工 業 者	株式会社 庭樹園 八尾支店			
工 事 内 容	基盤整備 植栽 施設整備 給水設備工 雨水排水設備工 電気設備工 園路広場整備工 遊戯施設整備工 ブランコ（柵共） クッションマット	一式 一式 一式 一式 一式 一式 N=1基 N=1基	ミスト遊具 複合遊具 健康遊具 サービス施設整備工 時計台 管理施設整備工 建築施設組立設置工 パーゴラ 四阿	N=1基 N=1基 N=2基 N=1基 一式 N=1基 N=1基
工事進捗状況	令和7年1月15日現在 32%			

2 監査の実施日

令和7年1月15日

3 監査の着眼点

本工事の計画、調査、設計、仕様、積算、契約、施工管理・監理(監督)、検査等が事業目的及び関係法令に適合し、適正に行われているかを着眼点とした。

4 監査の実施方法等

令和6年度に施工する建設工事(契約予定額1,000万円以上、継続事業を含む。)の中で、監査実施日に工事出来高が30%以上見込まれるものから適宜抽出した。

監査対象工事において、契約事務の審査、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画、調査、設計、仕様、積算、契約、施工管理・監理(監督)、検査等の各段階における技術的事項の実施状況について、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、書類審査において関係職員から説明を聴取するとともに、工事現場の実地調査を実施した。

なお、設計技術面の調査は、公益社団法人大阪技術振興協会と工事技術調査委託契約を締結し、実施した。

5 監査の結果

(1) 総括的所見

本工事の計画、調査、設計、仕様、積算、契約、施工管理・監理(監督)、検査等に係る事務の執行及び現場の施工管理並びに安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなく、全般的に概ね良好であった。

(2) 書類調査における所見

本工事の工事着手前における計画、調査、設計、仕様、積算及び契約、また、工事着手後における施工管理・監理(監督)、検査等については、特に指摘すべき事項はなかった。

(3) 現場施工状況における所見

当該工事エリアの巡視を行い、目視とヒアリングによって施工状況を確認した結果、現場施工状況、安全衛生管理等については、特に指摘すべき事項はなかった。

なお、書類審査及び現地調査の際に公益社団法人大阪技術振興協会から助言及び提案された事項については、今後の参考として取組を進められたい。