

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年01月30日

計画の名称	都市公園の長寿命化による安全安心なまちづくり（防災・安全）（その2）（重点）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	八尾市												
計画の目標	公園施設長寿命化計画に基づく効率的・効果的な公園施設の改築・更新を実施するとともに、平成25年度に策定した公園長寿命化計画の見直しを行い、市民が安全に安心して利用できる公園づくりをめざす。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	214	A	214	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)
1	令和5年度までに、46箇所において公園施設長寿命化計画に基づく公園遊戯施設の更新を行い、更新を実施した公園遊戯施設の割合を0%（H31）から100.0%（R5）に増加 長寿命化計画に基づく遊戯施設の改築を実施した公園遊戯施設の割合 （更新等整備を実施した公園遊戯施設数 / 更新等整備が必要な公園遊戯施設数）	0%	65%	100%
2	公園施設長寿命化計画の見直しを実施した公園数の割合を0%（R4）から100.0%（R5）に増加 公園施設長寿命化計画の見直しを実施した公園数の割合 （公園施設長寿命化計画の見直しを実施した公園数 / 都市公園数（N=249公園））	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	八尾市	直接	八尾市	-	-	八尾市都市公園施設長寿命化対策支援事業	木の本公園等46箇所における遊戯施設の更新	八尾市						134		策定済	
	A12-002	公園	一般	八尾市	直接	八尾市	-	-	八尾市都市公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	耐用年数が9割超等の喫緊な対応が必要な公園施設の改築 N=13公園	八尾市						44		策定済	
	A12-003	公園	一般	八尾市	直接	八尾市	-	-	八尾市公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定 N=249公園	八尾市						36		-	
												小計						214		
												合計						214		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
八尾市都市整備部土木建設課にて実施	令和8年1月
	公表の方法
	本市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・計画に基づいて公園施設の更新を行うことで、公園利用者の安全性が向上した。 ・公園施設の長寿命化計画を更新することで、将来に渡り効率的に施設の更新を行うことができる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> ・公園施設の更新と併せて出入口から主要な施設を結ぶ園路及び広場をバリアフリー化したこと等により、公園利用者の安全性、利便性が向上した。 ・更新の際に公園施設の配置を適正化することで、施設を減量化し、管理コストの削減につながった。
特記事項（今後の方針等）	
引き続き公園施設の更新を進めることで、安全で快適な公園整備の推進を図っていく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	長寿命化計画に基づく遊戯施設の改築を実施した公園遊戯施設の割合（更新等整備を実施した公園遊戯施設数 / 更新等整備が必要な公園遊戯施設数）		
	最終目標値	100%	公園遊戯施設の現地再調査を実施し、劣化や損傷の進行が見られない施設については、更新時期を先送りしたため。
	最終実績値	95%	
2	公園施設長寿命化計画の見直しを実施した公園数の割合（公園施設長寿命化計画の見直しを実施した公園数 / 都市公園数（N=249公園））		
	最終目標値	100%	再整備を計画している公園については、長寿命化計画に含む必要はないと判断し、公園施設長寿命化計画の策定から除外したため。
	最終実績値	99%	