

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年03月23日

|            |                                                                                                                         |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |           |  |   |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------|--|---|---|
| 計画の名称      | 八尾市公共下水道整備事業（その3）                                                                                                       |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |           |  |   |   |
| 計画の期間      | 令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）                                                                                                    |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       | 重点配分対象の該当 |  |   |   |
| 交付対象       | 八尾市                                                                                                                     |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |           |  |   |   |
| 計画の目標      | 下水道は、市民生活環境の維持向上と安全性の確保を使命とした社会資本であり、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資することを目的とし、効率的効果的な事業を推進することにより、下水道の計画的な整備を図る。 |  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                       |           |  |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A＋B＋C＋D）                                                                                                             |  | 1,835 | A | 1,835 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D） |           |  | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                        |                |       |       |
|----|-------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                         | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                       | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                       | (R2当初)         | (R4末) | (R6末) |
| 1  | 八尾市における下水道処理人口普及率を、令和2年度当初の89.5%から令和6年度末で90.5%に増加させる。 |                |       |       |
|    | 八尾市における下水道処理人口普及率（%）                                  | 90%            | 90%   | 91%   |
|    | 下水道処理人口普及率（%）＝下水道供用開始済区域内人口（人）／行政人口（人）                |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |
|    |                                                       |                |       |       |

|                                                                    |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等                                                                | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
| 八尾市における下水道処理人口普及率：当初現況値（R2当初）89.5%、中間目標値（R4末）89.9%、最終目標値（R6末）90.5% |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|--|--|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）               | 事業内容<br>（延長・面積等）        | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |  |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
| 下水道事業   | A07-001 | 下水道                  | 一般       | 八尾市      | 直接       | 八尾市 | 管渠（<br>汚水） | 新設   | 寝屋川南部流域関連公共<br>下水道整備事業（分流汚<br>水） | 下水道管渠（分流汚水）L=10<br>.0km | 八尾市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 1,835          |           | －              |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  | 小計         |   |   |   |   |                | 1,835     |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  | 合計         |   |   |   |   |                | 1,835     |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                  |                         |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |  |

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 事後評価                                                       |                                               |
| ○事後評価の実施体制、実施時期                                            |                                               |
| 事後評価の実施体制                                                  | 事後評価の実施時期                                     |
| 目標値は下水道処理人口普及率であり、客観的に算定される数値であることから、八尾市により達成状況を検証し評価を行った。 | 令和8年3月                                        |
|                                                            | 公表の方法                                         |
|                                                            | 八尾市ホームページにて公表                                 |
| ○事業効果の発現状況                                                 |                                               |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況                               | 下水道処理人口普及率が向上したことにより、公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全に寄与した。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述）                       |                                               |
| ○特記事項（今後の方針等）                                              |                                               |
| 東部山麓地域の市街化区域を中心に下水道整備を進める。                                 |                                               |

| ○目標値の達成状況 |            |     |                                                                                                                                     |
|-----------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号        | 指標（略称）     |     |                                                                                                                                     |
|           | 目標値／実績値    |     | 目標値と実績値に差が出た要因                                                                                                                      |
| 1         |            |     |                                                                                                                                     |
|           | 最 終<br>目標値 | 91% | 八尾市生活排水処理基本計画の改定等に基づき、計画期間内に下水道処理人口の算出方法を見直したため、目標値と 6 %の差異が生じた。旧方式と同様に単年度の伸び率で算出すると令和 2 年度当初から令和 6 年度末までに1.0%向上し、最終目標値との差異は生じなかった。 |
|           | 最 終<br>実績値 | 97% |                                                                                                                                     |
|           |            |     |                                                                                                                                     |
|           |            |     |                                                                                                                                     |
|           |            |     |                                                                                                                                     |
|           |            |     |                                                                                                                                     |
|           |            |     |                                                                                                                                     |
|           |            |     |                                                                                                                                     |
|           |            |     |                                                                                                                                     |
|           |            |     |                                                                                                                                     |
|           |            |     |                                                                                                                                     |