

## リスク分担表(案)

 負担者：● 主分担  
 ▲ 従分担

発生段階	リスク項目	No.	リスクの内容	リスク分担		概要	
				市	PFI事業者		
共通	政策転換リスク	1	市の政策変更による事業の変更・中断・中止等に関するもの	●			
	病院経営リスク	2	病院の経営に関するもの	●			
	制度関連リスク	法制度・税制度・許認可リスク	3	法制度・税制度・許認可の新設・変更に関するもの(本事業にのみ影響を及ぼすもの)	●		
			4	法制度・税制度・許認可の新設・変更に関するもの(上記以外のもの)	▲	●	基本的に民間負担とするが、大幅な変更がある場合は市と協議を行う(ただし、消費税の範囲や税率の変更に関するものは市の負担とする)
		許認可遅延リスク	5	許認可の遅延に関するもの(公共が取得するもの)	●		
			6	上記以外、民間事業者の申請等の手続きの不備等による許認可の遅延に関するもの		●	
	社会リスク	住民対応リスク	7	施設等の設置・病院運営及び医療行為に起因する住民反対運動・訴訟・要望等に関するもの(調査、工事を含む)	●		
			8	上記以外のもの(PFI事業者が行う維持管理・運営に関する住民反対運動・訴訟・要望等に関するもの)(調査、工事を含む)		●	
		環境保全リスク	9	PFI事業者が行う業務に起因する有害物質の排出・漏洩等、環境保全に関するもの		●	
	第三者賠償リスク		10	PFI事業者が行う業務に起因する騒音・振動・光・臭気に関するもの		●	
			11	市の責めによる医療業務中の事故に関するもの	●		
			12	PFI事業者の責めによる医療業務中の事故に関するもの		●	
			13	上記以外のもの(PFI事業者が行う維持管理・運営業務中の事故、施設の劣化、維持管理の不備による事項等)		●	
	デフォルトリスク(事業の中止・延期)	PFI事業者に起因するもの	14	PFI事業者の事業放棄、破綻によるもの		●	
			15	PFI事業者の提供するサービスの品質が業務要求水準書の示す一定のレベルを下回ったことに関するもの		●	
		市に起因するもの	16	市の責に帰すべき事由による債務不履行に関するもの	●		
	支払遅延・不能リスク		17	市からのサービスの対価の支払遅延・不能に関するもの	●		
	不可抗力リスク		18	不可抗力に起因する増加費用及び事業の中断に伴う増加費用その他損害に関するもの	●	▲	基本的には市が負担することとするが、保険の付保等が可能なもの等(事業契約書において規定するもの)についてはPFI事業者が負担する。
	金利リスク		19	金利の変動に関するもの		●	資金調達の必要がある場合。
	物価変動リスク		20	維持管理・運営期間中における一定の範囲を超える物価変動(インフレ・デフレ)に伴う事業者の費用の増減	●	●	事業契約書で予め定めた物価改定指標に基づき、サービス対価を改定する。
	資金調達リスク		21	必要な資金の確保に関するもの		●	
	補助金未確定リスク		22	補助金の交付に関するもの	●		
	情報漏洩リスク		23	個人情報の外部への流出(市の責めによるもの)	●		
		24	個人情報の外部への流出(事業者の責めによるもの)		●		

発生段階	リスク項目	No.	リスクの内容	リスク分担		概要	
				市	PFI事業者		
応募・契約段階	募集要項リスク	25	募集要項の誤りに関するもの、内容の変更に関するもの	●			
	応募リスク	26	応募費用に関するもの		●		
	契約締結リスク	27	選定事業者と契約が締結できない、または契約手続に時間がかかる場合	●	●	帰責性による。	
維持管理・運営段階	維持管理リスク	計画変更リスク	28	市の責めによる事業内容・用途の変更に関するもの	●		
		29	上記以外の要因による事業内容・用途の変更に関するもの		●		
	維持管理コストリスク	30	市の責めによる事業内容・用途の変更等に起因する業務量及び費用の増大・減少等	●			
		31	上記以外の要因による業務量及び費用の増大(物価・金利変動に関するものは除く)		●		
	性能リスク	32	要求水準の不適合(未達)によるもの		●		
	瑕疵リスク	33	施設の瑕疵(市が公表した資料に示されたもの又は市が公表した資料から合理的に予測できる瑕疵を除く)	●			
	施設損傷リスク	34	施設の劣化に対して適切な措置がとられなかったことによるもの		●		
		35	事故・火災等による施設の損傷(PFI事業者の責めによるもの)		●		
		36	事故・火災等による施設の損傷(市の責めによるもの)	●			
		37	入院患者及び利用者等第三者による施設の損傷等	▲	●	事業者の善管注意義務違反、管理義務の懈怠によって引き起こされた第三者の施設損傷リスクは事業者、それ以外は市の負担とする。	
		38	修繕・更新計画書において予定されている修繕・更新が実施されなかったことに関するもの	●	●	帰責性による。	
	修繕費増大リスク	39	維持管理・運営期間中に発生した修繕で、事業者が当初に想定した修繕費が予想を上回ったことに関するもの		●		
	運営リスク	計画変更リスク	40	病院の事業内容・用途の変更、仕様の変更に伴うもの	●		
		性能リスク	41	要求水準の不適合(未達)によるもの		●	
		運営コストリスク	42	PFI事業者の業務手順等に起因する業務量及び運営費の増大等		●	
		需要変動リスク	43	患者数の急増加等の要因による業務量及び運営費の増大等(物価・金利変動によるものは除く)	●	●	予め定められた一定幅を超える場合については市と協議する。詳細はPFI事業契約書(案)に記載する。
保安リスク		44	PFI事業者の警備不備によるもの		●		
		45	上記以外のもの	●			
医療業務リスク		46	医療業務中の医療行為に起因する事故に関するもの	●			
		47	PFI事業者が行う業務に起因する事故に関するもの		●		
		48	上記以外のもの	●			
食堂、売店等一般サービス等の需要リスク	49	利用者の減少等		●			

発生段階	リスク項目		No.	リスクの内容	リスク分担		摘要
					市	PFI事業者	
	技術革新リスク	医療機器陳腐化リスク	50	市の保有する医療機器が運営開始後に技術的に陳腐化した場合	●		
			51	PFI事業者の保有する医療機器が運営開始後に技術的に陳腐化した場合		●	
	システム陳腐化リスク	52	市が保有するシステムが運営開始後に技術的に陳腐化した場合	●			
		53	PFI事業者が保有するシステムが運営開始後に技術的に陳腐化した場合		●		
	医療機器・備品等納品遅延リスク	54	PFI事業者が設置する医療機器、備品等の納品遅延に起因するもの		●		
事業終了段階	事業の早期終了リスク	55	市の債務不履行に起因する契約解除	●			
		56	事業者の債務不履行に起因する契約の解除(一部解除を含む)		●		
	施設の性能確保リスク	57	事業終了時における施設の性能確保に関するもの		●		
	移管手続きリスク	業務引継ぎ等手続きに関するもの	58	事業契約満了時の移管手続き、業務引継ぎ及び事業者側の清算手続きに要する費用に関するもの		●	
		医療機器、器具、備品等に関するもの	59	医療機器、器具、備品等の移管手続きに伴う諸費用の発生に関するもの	●	●	